

| Калькуляция на материалы и работы по строительству дома от 25.06.2026                                 |        |               |          |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------|--------------|
| Приложение №1 к договору №                                                                            |        | от 30.06.2026 |          |              |
| Описание строения                                                                                     |        |               |          |              |
| Строительство дома из СИП-панелей                                                                     |        |               |          |              |
| Устройство фундамента (Железобетонные монолитные забивные сваи)                                       |        |               |          |              |
| Свая монолитная железобетонная 150х150мм, ГОСТ (L=3000 мм)                                            | шт     | 35,00         | 2950,00  | 103 250,00   |
| Монтаж сваи L=3000 мм, выравнивание свай после монтажа                                                | шт     | 35,00         | 2400,00  | 84 000,00    |
| Оголовок металлический                                                                                | шт     | 35,00         | 500,00   | 17 500,00    |
| Монтаж оголовка к свае                                                                                | шт     | 35,00         | 250,00   | 8 750,00     |
| Доставка свай, оголовков и техники для погружения свай на участок Заказчика                           | расч   | 1,00          | 25000,00 | 25 000,00    |
| Итого свайное поле (монолитные забивные железобетонные сваи):                                         |        |               |          | 238 500,00   |
| Возведение дома                                                                                       |        |               |          |              |
| Подготовка материалов                                                                                 |        |               |          | 265 750,00   |
| Заводское изготовление комплекта дома, выборка пазов, маркировка деталей                              | компл  | 1,00          | 95000,00 | 95 000,00    |
| Обработка огнебиозащитой всего пиломатериала                                                          | компл  | 1,00          | 81750,00 | 81 750,00    |
| Доставка материалов и бережная разгрузка манипулятором                                                | компл  | 1,00          | 75000,00 | 75 000,00    |
| Монтаж/демонтаж лесов                                                                                 | компл  | 1,00          | 14000,00 | 14 000,00    |
| Обвязка свайного поля                                                                                 |        |               |          | 126 490,00   |
| Монтаж обвязочного бруса                                                                              | мп     | 102,00        | 225,00   | 22 950,00    |
| Гидроизоляция соединений (металлических конструкций и пиломатериала)                                  | шт     | 35,00         | 175,00   | 6 125,00     |
| Гидроизоляция обвязочного бруса                                                                       | мп     | 102,00        | 75,00    | 7 650,00     |
| Брус обвязочный 150х200х6000мм, ЕВ                                                                    | шт     | 17,00         | 4990,00  | 84 830,00    |
| Гидроизолирующий материал (стеклоизол "Технониколь")                                                  | компл  | 1,00          | 4935,00  | 4 935,00     |
| Перекрытие первого этажа                                                                              |        |               |          | 539 075,00   |
| Устройство гидроизоляции и монтаж сетки от грызунов                                                   | м2     | 84,00         | 465,00   | 39 060,00    |
| Монтаж перекрытия первого этажа из сип панелей с герметизацией всех соединений                        | м2     | 84,00         | 2000,00  | 168 000,00   |
| Гидроизоляционная мастика                                                                             | м2     | 84,00         | 305,00   | 25 620,00    |
| Сетка от грызунов 15 м²                                                                               | шт     | 8,00          | 2200,00  | 17 600,00    |
| СИП-панели 224*1250*2500мм (OSB-3 12мм; ПСБ-С25-Ф 200мм)                                              | шт     | 28,00         | 4990,00  | 139 720,00   |
| Соединительный брус 95х195х6000мм, камерная сушка                                                     | шт     | 35,00         | 3665,00  | 128 275,00   |
| Доска 45х145х6000мм, камерная сушка (лаги террасы)                                                    | шт     | 12,00         | 1420,00  | 17 040,00    |
| Доска 45х195х6000мм, камерная сушка                                                                   | шт     | 2,00          | 1880,00  | 3 760,00     |
| Стены и перегородки                                                                                   |        |               |          | 634 855,00   |
| Монтаж гидро-ветрозащитной мембраны                                                                   | м2     | 84,00         | 375,00   | 31 500,00    |
| Сборка стен дома из сип панелей с герметизацией всех соединений                                       | м2     | 84,00         | 2000,00  | 168 000,00   |
| Сборка каркаса перегородок (несущих и ограждающих)                                                    | м2     | 83,00         | 850,00   | 70 550,00    |
| Ветро-влагозащитная пленка Grand Line Facade 249266                                                   | шт     | 2,00          | 4655,00  | 9 310,00     |
| СИП-панели 174*1250*2800мм (OSB-3 12мм; ПСБ-С25-Ф 150мм)                                              | шт     | 3,00          | 5040,00  | 15 120,00    |
| СИП-панели 174*1250*2500мм (OSB-3 12мм; ПСБ-С25-Ф 150мм)                                              | шт     | 22,00         | 4620,00  | 101 640,00   |
| Плита OSB-3 12мм 1250*2500                                                                            | шт     | 4,00          | 1150,00  | 4 600,00     |
| Соединительный брус 95х145х6000мм, камерная сушка                                                     | шт     | 15,00         | 2890,00  | 43 350,00    |
| Доска на каркас перегородок 45х95х6000мм, камерная сушка                                              | шт     | 20,00         | 790,00   | 15 800,00    |
| Доска на укосины перегородок 20х95х6000мм, камерная сушка                                             | шт     | 3,00          | 455,00   | 1 365,00     |
| Брус 145х145х6000мм, камерная сушка                                                                   | шт     | 4,00          | 3780,00  | 15 120,00    |
| Стартовая/финишная/торцевая/перегородки 45х145х6000мм, камерная сушка                                 | шт     | 105,00        | 1420,00  | 149 100,00   |
| Стартовая/финишная/торцевая/перегородки 45х195х6000мм, камерная сушка                                 | шт     | 5,00          | 1880,00  | 9 400,00     |
| Расходные материалы                                                                                   |        |               |          | 150 320,00   |
| Доска для лесов 40х100/150 х 6000 мм (1-2 сорт), 25х100/150 х 6000 мм (2 сорт)                        | м3     | 2,10          | 18900,00 | 39 690,00    |
| Антисептик                                                                                            | компл  | 3,00          | 6300,00  | 18 900,00    |
| Полуретановая монтажная пена                                                                          | компл  | 1,00          | 52920,00 | 52 920,00    |
| Крепежные элементы (анкера, саморезы, гвозди, шурупы, шайбы, крепёжные уголки и пластины)             | компл  | 1,00          | 38810,00 | 38 810,00    |
| Итого раздел Возведение дома:                                                                         |        |               |          | 1 716 490,00 |
| Устройство постоянной кровли (металлочерепица) цвет на выбор заказчика из стандартной палитры         |        |               |          |              |
| Устройство стропильной системы                                                                        | м2     | 135,00        | 1444,00  | 194 940,00   |
| Монтаж капельника конденсата                                                                          | мп     | 28,00         | 520,00   | 14 560,00    |
| Устройство ветровлагозащитной мембраны                                                                | м2     | 135,00        | 289,00   | 39 015,00    |
| Проклейка ветровлагозащитной мембраны акрил скотчем                                                   | мп     | 102,00        | 60,00    | 6 120,00     |
| Монтаж контррейки                                                                                     | м2     | 135,00        | 275,00   | 37 125,00    |
| Монтаж обрешётки кровли                                                                               | м2     | 135,00        | 295,00   | 39 825,00    |
| Монтаж листов металлочерепицы                                                                         | м2     | 135,00        | 580,00   | 78 300,00    |
| Монтаж аэроэлемента конька                                                                            | мп     | 14,00         | 730,00   | 10 220,00    |
| Монтаж коньковой планки                                                                               | мп     | 14,00         | 750,00   | 10 500,00    |
| Монтаж металлической карнизной планки                                                                 | мп     | 28,00         | 650,00   | 18 200,00    |
| Монтаж карнизной ПВХ-ленты                                                                            | мп     | 28,00         | 520,00   | 14 560,00    |
| Монтаж ветровой планки                                                                                | мп     | 24,00         | 750,00   | 18 000,00    |
| Монтаж ендовой планки                                                                                 | мп     | 4,00          | 950,00   | 3 800,00     |
| Монтаж накладки ендовой                                                                               | мп     | 4,00          | 870,00   | 3 480,00     |
| Монтаж водосточной системы                                                                            | компл  | 1,00          | 47580,00 | 47 580,00    |
| Монтаж снегозадержателей                                                                              | компл  | 1,00          | 27720,00 | 27 720,00    |
| Пиломатериал сухой строганный 50х200х6000 (45х195х6000) сорт АВ, хвоя (Стропильная система)           | шт     | 67,00         | 1880,00  | 125 960,00   |
| Брус клееный 150х200х6000 хвоя (Клееные детали стропильной системы)                                   | м3     | 1,26          | 72000,00 | 90 720,00    |
| Брус клееный 150х150х6000 хвоя (Клееные детали стропильной системы)                                   | м3     | 0,41          | 72000,00 | 29 160,00    |
| Брусок 45х45, 3м, сорт АВ, хвоя, сух. строганный (контр-рейка)                                        | шт     | 161,00        | 240,00   | 38 640,00    |
| Доска 20х145, 6м, сух. строг. АВ, хв. (обрешетка)                                                     | шт     | 90,00         | 700,00   | 63 000,00    |
| Антисептирование (огнебиозащита) элементов стропильной системы                                        | компл  | 1,00          | 20778,23 | 20 778,00    |
| Скользящие опоры строп. системы / усиленные углы                                                      | шт     | 77,00         | 165,00   | 12 705,00    |
| Гидро-, ветрозащитная паропроницаемая трехслойнаямембрана Изоспан AQ proff 70кв.м, 1.6*43.75м         | рул    | 3,00          | 11695,00 | 35 085,00    |
| Акриловый усиленный двустор.скотч Изоспан KL+ 25мм*25пм                                               | рул    | 4,50          | 1904,00  | 8 568,00     |
| Металлочерепица классик 0,5 Satin (глянец)                                                            | м2     | 149,00        | 950,00   | 141 550,00   |
| Конек плоский GL (150*40*150), 2м                                                                     | шт     | 9,00          | 1511,00  | 13 599,00    |
| Планка карнизная GL (100*65), 2м                                                                      | шт     | 17,00         | 1165,00  | 19 805,00    |
| Планка капельник GL (100*55), 2м                                                                      | шт     | 17,00         | 1165,00  | 19 805,00    |
| Вентиляционная лента (карниз) ПВХ 5м черный Grand Line                                                | шт     | 7,00          | 952,00   | 6 664,00     |
| Планка торцевая GL (80*100), 2м                                                                       | шт     | 24,00         | 1165,00  | 27 960,00    |
| Аэроэлемент конька, 5м                                                                                | шт     | 4,00          | 4216,00  | 16 864,00    |
| Ендова GL (300*300), 2м                                                                               | шт     | 3,00          | 2657,00  | 7 971,00     |
| Накладка ендовы GL (145*145), 2м                                                                      | шт     | 3,00          | 1832,00  | 5 496,00     |
| Корректор для ремонта (краска-каранда) 12мл                                                           | шт     | 2,00          | 727,00   | 1 454,00     |
| Саморезы 4.8*29мм-250шт (шестигранная головка, шайба EPDM) GL                                         | упак   | 6,00          | 990,00   | 5 940,00     |
| Саморезы 4.8*70мм-100шт(шестигранная головка, шайба EPDM) GL                                          | упак   | 2,00          | 950,00   | 1 900,00     |
| Расходные материалы для устройства кровли: бензин, масла, цепи, отрезные диски, и прочее              | м2     | 135,00        | 200,00   | 27 000,00    |
| Крепёжные материалы для устройства кровли: кров.гвозди, мет.пластины, спец.болты, шайбы, гайки и т.д. | м2     | 135,00        | 145,00   | 19 575,00    |
| Комплект водосточной системы                                                                          | компл  | 1,00          | 89900,00 | 0,00         |
| Комплект снегозадержателей                                                                            | компл  | 1,00          | 65334,00 | 0,00         |
| Доставка                                                                                              |        |               |          |              |
| Доставка пиломатериалов и бережная разгрузка манипулятором                                            | рейс   | 1,00          | 24000,00 | 24 000,00    |
| Доставка кровельных материалов                                                                        | расчёт | 1,00          | 22000,00 | 22 000,00    |
| Доставка расходных материалов, разгрузка, ГСМ                                                         | расчёт | 1,00          | 20000,00 | 20 000,00    |
| Итого устройство постоянной крыши (металлочерепица):                                                  |        |               |          | 1 370 144,00 |

| Этап отделки                                                                                                                       |                             |        |           |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|--------------|
| Отделка кровли наружная                                                                                                            |                             |        |           |              |
| Отделка кровли софитами                                                                                                            | м2                          | 29,00  | 1950,00   | 56 550,00    |
| Софит Estetic Grand Line Премиум Акрил со скрытой перфорацией графит (3,0м)                                                        | шт                          | 52,00  | 619,00    | 32 188,00    |
| Фаска J Grand Line Акрил графит (3,0м)                                                                                             | шт                          | 25,00  | 2152,00   | 53 800,00    |
| Планка финишная Grand Line Акрил графит (3,0м)                                                                                     | шт                          | 25,00  | 579,00    | 14 475,00    |
| Профиль J Grand Line Акрил графит (3,0м)                                                                                           | шт                          | 25,00  | 675,00    | 16 875,00    |
| Профиль Н соединительный Grand Line Акрил графит (3,0м)                                                                            | шт                          | 4,00   | 1576,00   | 6 304,00     |
| Брусok 45x45, 3м, сорт АВ, хвоя, сух.                                                                                              | шт                          | 37,00  | 240,00    | 8 880,00     |
| Итого Отделка кровли наружная:                                                                                                     |                             |        |           | 189 072,00   |
| Утепление кровли внутри дома                                                                                                       |                             |        |           |              |
| Укладка утеплителя в два слоя, устройство пароизоляции, проклейка лентой, крепеж обрешетки                                         | м2                          | 107,00 | 1650,00   | 176 550,00   |
| Доска стр. сухая хв. 20x95x6000 класс АВ                                                                                           | шт                          | 45,00  | 480,00    | 21 600,00    |
| Утеплитель Роклайт (1200x600x100), 4 шт.                                                                                           | уп                          | 75,00  | 1200,00   | 90 000,00    |
| Пленка пароизоляционная Delta-Dawi 200 мкм 75 м²                                                                                   | шт                          | 2,00   | 5500,00   | 11 000,00    |
| Лента соединительная                                                                                                               | шт                          | 11,00  | 2950,00   | 32 450,00    |
| Итого Утепление кровли внутри дома:                                                                                                |                             |        |           | 331 600,00   |
| Отделка фасада                                                                                                                     |                             |        |           |              |
| Монтаж обрешётки и сайдинга                                                                                                        | м2                          | 84,00  | 1595,00   | 133 980,00   |
| Сайдинг Рейка Grand Line Акрил графит (3,0м)                                                                                       | шт                          | 238,00 | 577,00    | 137 326,00   |
| Планка стартовая универсальная Grand Line Белая (3,0м)                                                                             | шт                          | 21,00  | 458,00    | 9 618,00     |
| Фаска J Grand Line Акрил графит (3,0м)                                                                                             | шт                          | 21,00  | 2152,00   | 45 192,00    |
| Планка финишная Grand Line Акрил графит (3,0м)                                                                                     | шт                          | 20,00  | 579,00    | 11 580,00    |
| Профиль J Grand Line Акрил графит (3,0м)                                                                                           | шт                          | 21,00  | 675,00    | 14 175,00    |
| Профиль Н соединительный Grand Line Акрил графит (3,0м)                                                                            | шт                          | 24,00  | 1576,00   | 37 824,00    |
| Пленка ветро-влагозащитная Grand Line Facade (75м2)                                                                                | шт                          | 3,00   | 4359,00   | 13 077,00    |
| Лента уплотнительная под контробрешетку самоклеящаяся Grand Line X-Band 50ммx30ммx3мм                                              | шт                          | 10,00  | 999,00    | 9 990,00     |
| Брусok 45x45, 3м, сорт АВ, хвоя, сух.                                                                                              | шт                          | 107,00 | 240,00    | 25 680,00    |
| Итого Отделка фасада:                                                                                                              |                             |        |           | 438 442,00   |
| Окна                                                                                                                               |                             |        |           |              |
| Монтаж окон и дверей с расходными материалами                                                                                      | шт                          | 9,00   | 7900,00   | 71 100,00    |
| Окна Rehau GRAZIO 70мм, двухкамерные стеклопакеты, фурнитура, ламинация одностор., 50% открывания                                  | компл                       | 1,00   | 371250,00 | 371 250,00   |
| Дверь входная временная                                                                                                            | компл                       | 1,00   | 15000,00  | 15 000,00    |
| Итого Окна:                                                                                                                        |                             |        |           | 457 350,00   |
| Терраса                                                                                                                            |                             |        |           |              |
| Антисептирование каркаса и обрешетки, монтаж каркаса и обрешетки, монтаж террасной доски ДПК                                       | м2                          | 20,62  | 3800,00   | 78 356,00    |
| Доска стр. сухая хв. 20x95x6000 класс АВ                                                                                           | шт                          | 20,00  | 535,00    | 10 700,00    |
| Брусok стр. сухой хв. 45x45x3000 класс АВ                                                                                          | шт                          | 64,00  | 285,00    | 18 240,00    |
| Террасная доска Террапол Практик пустотелая усиленная 3D (под дерево) / узкий вельвет                                              | шт                          | 43,00  | 4520,00   | 194 360,00   |
| Уголок декоративный ДПК                                                                                                            | мп                          | 8,00   | 655,00    | 5 240,00     |
| Клипса нержавеющая сталь 1 мм Террапол                                                                                             | шт                          | 600,00 | 46,00     | 27 600,00    |
| Комплект крепежа для скрытого монтажа Террапол                                                                                     | шт                          | 8,00   | 540,00    | 4 320,00     |
| Итого Терраса:                                                                                                                     |                             |        |           | 338 816,00   |
| Расходные материалы, доставка по отделочным работам                                                                                |                             |        |           |              |
| Транспортные расходы                                                                                                               | объем                       | 1,00   | 65852,00  | 65 852,00    |
| Расходные материалы (саморезы, крепеж, пена, клей, шлиф диски)                                                                     | компл                       | 1,00   | 59866,00  | 59 866,00    |
| Итого Расходные материалы, доставка по отделочным работам:                                                                         |                             |        |           | 125 718,00   |
| Организация строительной площадки                                                                                                  |                             |        |           |              |
| Аренда утеплённой бытовки 6x2 м (на весь период строительства)                                                                     | шт                          | 1,00   | 30000,00  | 30 000,00    |
| Доставка бытовки (оплата в одну сторону) бытовка остаётся на участке Заказчика до момента требования её Подрядчиком                | рейс                        | 1,00   | 20000,00  | 20 000,00    |
| Подготовка пятна застройки (организация въездной группы, покос травы/уборка снега, спил деревьев и т.п.) осуществляется Заказчиком | объем                       | 0,00   | 0,00      | не включено  |
| Аренда трактора для расчистки участка                                                                                              | объем                       | 0,00   | 30000,00  | не включено  |
| Аренда биотуалета                                                                                                                  | мес                         | 2,00   | 10000,00  | 20 000,00    |
| Доставка биотуалета на участок Заказчика                                                                                           | рейс                        | 1,00   | 10000,00  | 10 000,00    |
| Пухто для вывоза строительного мусора                                                                                              | (последующие по факту) рейс | 0,00   | 40000,00  | не включено  |
| Складирование строительного мусора в пухто                                                                                         | (последующие по факту) рейс | 0,00   | 23000,00  | не включено  |
| Аренда емкости и подвоз воды / Устройство временной скважины                                                                       | компл                       | 0,00   | 55000,00  | не включено  |
| Аренда электрогенератора                                                                                                           | дней                        | 0,00   | 1500,00   | не включено  |
| Топливо и масло для электрогенератора (40 л. + 5 л.)                                                                               | дней                        | 0,00   | 2800,00   | не включено  |
| Организация строительной площадки:                                                                                                 |                             |        |           | 80 000,00    |
| Сводная таблица по строительству дома от фундамента до крыши                                                                       |                             |        |           |              |
| Итого свайное поле (монолитные забивные железобетонные сваи):                                                                      |                             |        |           | 238 500,00   |
| Итого раздел Возведение дома:                                                                                                      |                             |        |           | 1 716 490,00 |
| Итого устройство постоянной крыши (металлочерепица):                                                                               |                             |        |           | 1 370 144,00 |
| Накладные расходы:                                                                                                                 |                             |        |           | 49 878,00    |
| Скидка при проектировании в компании:                                                                                              |                             |        |           | -55 000,00   |
| Общестроительный этап:                                                                                                             |                             |        |           | 3 320 012,00 |
| Итого Отделка кровли наружная:                                                                                                     |                             |        |           | 189 072,00   |
| Итого Утепление кровли внутри дома:                                                                                                |                             |        |           | 331 600,00   |
| Итого Терраса:                                                                                                                     |                             |        |           | 338 816,00   |
| Итого Фасада:                                                                                                                      |                             |        |           | 438 442,00   |
| Итого Окна:                                                                                                                        |                             |        |           | 457 350,00   |
| Итого Расходные материалы, доставка по отделочным работам:                                                                         |                             |        |           | 125 718,00   |
| Итого Расходные материалы, доставка по отделочным работам:                                                                         |                             |        |           | 125 718,00   |
| Этап отделки:                                                                                                                      |                             |        |           | 2 006 716,00 |
| Общий итог по смете (безналичная оплата):                                                                                          |                             |        |           | 5 326 728,00 |
| Общий итог с учётом персональной скидки (позтапная оплата наличными денежными средствами в кассу Подрядчика):                      |                             |        |           | 5 166 000,00 |

Данная калькуляция актуальна при внесении денежных средств до 05.07.26

| Калькуляция на материалы и работы по монтажу инженерных коммуникаций от 25.06.2026 |       |    |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------------------|--------------|
| Приложение №1 к договору                                                           |       | от |                   |              |
| Перечень работ                                                                     |       |    |                   |              |
| Оборудование котельной                                                             |       |    |                   |              |
| Работы                                                                             |       |    |                   |              |
| Установка настенного бойлера косвенного нагрева до 150 л.                          | шт.   | 1  | 19 200,00         | 19 200,00    |
| Устройство контура рециркуляции                                                    | шт.   | 1  | 12 800,00         | 12 800,00    |
| Монтаж группы безопасности бойлера                                                 | шт.   | 1  | 2 560,00          | 2 560,00     |
| Подключение экспанзомата                                                           | шт.   | 1  | 1 600,00          | 1 600,00     |
| Монтаж греющего кабеля.                                                            | шт.   | 1  | 1 280,00          | 1 280,00     |
| Монтаж вводного узла, фильтров.                                                    | шт.   | 1  | 4 800,00          | 4 800,00     |
| Опрессовка системы                                                                 | шт.   | 1  | 6 400,00          | 6 400,00     |
| Пуско-наладочные работы системы отопления (без запуска газового котла).            | шт.   | 1  | 4 800,00          | 4 800,00     |
| Обустройство отверстий                                                             | комп. | 1  | 1 600,00          | 1 600,00     |
|                                                                                    |       |    | Итого работы      | 55 040,00 Р  |
| Материалы                                                                          |       |    |                   |              |
| Бойлер комбинированного нагрева настенный100 л. с ТЭН                              | шт.   | 1  | 42 900,00         | 42 900,00    |
| Тэн к бойлеру                                                                      | шт.   | 1  | 4 180,00          | 4 180,00     |
| Предохранительный клапан для систем водоснабжения 6-3/4"                           | шт.   | 1  | 1 330,00          | 1 330,00     |
| Кран 3/4" с накидной гайкой                                                        | шт.   | 2  | 830,00            | 1 660,00     |
| Кран 1/2" с американкой                                                            | шт.   | 2  | 740,00            | 1 480,00     |
| Расширительный бак для ГВС 12 л.                                                   | шт.   | 1  | 2 300,00          | 2 300,00     |
| Кронштейн телескопический                                                          | шт.   | 1  | 560,00            | 560,00       |
| Комплект подключения мембранного бака 3/4"х3/4"                                    | шт.   | 1  | 1 060,00          | 1 060,00     |
| Тройник 1/2"x1/2"x1/2" ВВВ                                                         | шт.   | 1  | 240,00            | 240,00       |
| Кран 3/4" с Американкой                                                            | шт.   | 1  | 1 120,00          | 1 120,00     |
| Ниппель 1/2"                                                                       | шт.   | 2  | 80,00             | 160,00       |
| Насос циркуляционный для ГВС 1/2"                                                  | шт.   | 1  | 8 730,00          | 8 730,00     |
| Фильтр Косой 1/2"                                                                  | шт.   | 1  | 410,00            | 410,00       |
| Обратный клапан 1/2"                                                               | шт.   | 1  | 820,00            | 820,00       |
| Кран шаровой 1/2" с американкой                                                    | шт.   | 2  | 740,00            | 1 480,00     |
| Ниппель 1/2"                                                                       | шт.   | 2  | 80,00             | 160,00       |
| Муфта ПНД ф32 х 1" НР железо                                                       | шт.   | 1  | 500,00            | 500,00       |
| Тройник 1" ВВВ (45 град).                                                          | шт.   | 1  | 790,00            | 790,00       |
| Греющий кабель 4 м.п. Внутренний, с герметизирующей муфтой.                        | шт.   | 1  | 3 560,00          | 3 560,00     |
| Ниппель 1"                                                                         | шт.   | 2  | 270,00            | 540,00       |
| Кран шаровый 1" с американкой                                                      | шт.   | 2  | 1 750,00          | 3 500,00     |
| Тройник 1" х3/4"x1" ВВВ                                                            | шт.   | 1  | 600,00            | 600,00       |
| Кран шаровый 3/4"                                                                  | шт.   | 1  | 860,00            | 860,00       |
| Фильтр колба 1"                                                                    | шт.   | 1  | 1 210,00          | 1 210,00     |
| Картридж в фильт колбу                                                             | шт.   | 1  | 280,00            | 280,00       |
| Труба РР 25 армированная стекловолокном                                            | шт.   | 8  | 110,00            | 880,00       |
| Комплект ППР для обвязки котла, подключение трасс                                  | шт.   | 1  | 6 600,00          | 6 600,00     |
| Лён сантехнический в полиэтиленовой упаковке 200 гр                                | шт.   | 1  | 750,00            | 750,00       |
| Паста для уплотнения резьбовых соединений 250г, Unipak                             | шт.   | 1  | 410,00            | 410,00       |
| Сантехмастер Гель Синий, тубик 60 г, блистер                                       | шт.   | 1  | 640,00            | 640,00       |
| Расходные материалы                                                                | комп. | 1  | 2 200,00          | 2 200,00     |
| Доставка по разделу                                                                | комп. | 1  | 5 500,00          | 5 500,00     |
|                                                                                    |       |    | Итого материалы   | 97 410,00 Р  |
|                                                                                    |       |    | Итого по разделу: | 152 450,00 Р |
| Водоснабжение и водоотведение                                                      |       |    |                   |              |
| Работы                                                                             |       |    |                   |              |
| Монтаж точки водоснабжения                                                         | шт.   | 11 | 4 800,00          | 52 800,00    |
| Монтаж точки канализации                                                           | шт.   | 10 | 6 400,00          | 64 000,00    |
| Монтаж магистрали канализации                                                      | шт.   | 1  | 12 800,00         | 12 800,00    |
| Монтаж инсталляции. Встроенной части без чаши.                                     | шт.   | 1  | 6 400,00          | 6 400,00     |
| Утепление труб                                                                     | комп. | 1  | 5 600,00          | 5 600,00     |
| Монтаж рециркуляции                                                                | комп. | 1  | 16 000,00         | 16 000,00    |
| Обустройство отверстий                                                             | комп. | 1  | 9 600,00          | 9 600,00     |
|                                                                                    |       |    | Итого работы      | 167 200,00 Р |
| Материалы                                                                          |       |    |                   |              |
| Кран шаровый с американкой 1"                                                      | шт.   | 2  | 1 750,00          | 3 500,00     |
| Труба Rommer, Hoops, Stout, PEXAY ф16 2,6                                          | м.п.  | 60 | 180,00            | 10 800,00    |
| Труба Rommer, Hoops, Stout, PEXAY ф20                                              | м.п.  | 60 | 200,00            | 12 000,00    |
| Водорозетка Ф 16 х 1/2" вн.р.                                                      | шт.   | 11 | 430,00            | 4 730,00     |
| Тройник 20х16х20 для рециркуляции                                                  | шт.   | 15 | 370,00            | 5 550,00     |
| Угол ф16                                                                           | шт.   | 20 | 150,00            | 3 000,00     |
| Угол ф20                                                                           | шт.   | 15 | 220,00            | 3 300,00     |
| Гильза ф16                                                                         | шт.   | 30 | 80,00             | 2 400,00     |
| Гильза ф20                                                                         | шт.   | 62 | 90,00             | 5 580,00     |
| Утеплитель труб ф18х6 красный                                                      | м.п.  | 30 | 30,00             | 900,00       |
| Утеплитель труб ф18х6 синий                                                        | м.п.  | 30 | 30,00             | 900,00       |
| Утеплитель труб ф22х6 красный                                                      | м.п.  | 40 | 40,00             | 1 600,00     |
| Утеплитель труб ф22х6 синий                                                        | м.п.  | 20 | 40,00             | 800,00       |
| Комплект труб для системы канализации                                              | комп. | 10 | 2 420,00          | 24 200,00    |
| Комплект утеплителя для системы канализации                                        | комп. | 1  | 6 600,00          | 6 600,00     |
| Хомут ф110 с дюпелем                                                               | комп. | 20 | 130,00            | 2 600,00     |
| Хомут ф50 с дюпелем                                                                | шт.   | 20 | 70,00             | 1 400,00     |
| Шпилька ф8                                                                         | шт.   | 10 | 140,00            | 1 400,00     |
| Соединитель резьбы ф8                                                              | шт.   | 20 | 20,00             | 400,00       |
| Лента армированная самоклеящаяся Energopro® 48мм х 25м, красная                    | шт.   | 1  | 460,00            | 460,00       |
| Лента армированная самоклеящаяся Energopro® 48мм х 25м, синяя                      | шт.   | 1  | 460,00            | 460,00       |
| Паста для уплотнения резьбовых соединений 250г, Unipak                             | шт.   | 1  | 410,00            | 410,00       |
| Сантехмастер Гель Синий, тубик 60 г, блистер                                       | шт.   | 1  | 640,00            | 640,00       |
| Сантехническая смазка для канализационных труб.                                    | шт.   | 1  | 260,00            | 260,00       |
| Монтаж трассы ГВС,ХВС, рециркуляции.                                               | ком.  | 1  | 13 200,00         | 13 200,00    |
| Комплект фитингов для рециркуляции.                                                | комп. | 1  | 3 300,00          | 3 300,00     |
| Комплект фитингов для подключения встраиваемой сантехники.                         | комп. | 1  | 3 300,00          | 3 300,00     |
| Расходные материалы                                                                | комп. | 1  | 8 800,00          | 8 800,00     |
| Доставка по разделу                                                                | комп. | 1  | 5 500,00          | 5 500,00     |
|                                                                                    |       |    | Итого материалы   | 127 990,00 Р |
|                                                                                    |       |    | Итого по разделу: | 295 190,00 Р |

| Водоподающее оборудование, кессон                                                                                     |          |    |                                                      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------------------------------------------------|----------------|
| Работы                                                                                                                |          |    |                                                      |                |
| Прокладка материала в магистраль (ПНД 25, ПНД 32, кабель ПВС в траншею 300x1500мм)                                    | м.п.     | 25 | 3 200,00                                             | 80 000,00      |
| Котлован под кессон                                                                                                   | шт.      | 1  | 21 600,00                                            | 21 600,00      |
| Пуско-наладочные работы.                                                                                              | шт.      | 1  | 4 800,00                                             | 4 800,00       |
| Монтаж оборудования:                                                                                                  |          |    |                                                      |                |
| -разгрузка и поднос кессона                                                                                           |          |    |                                                      |                |
| -подрезка ствола скважины                                                                                             |          |    |                                                      |                |
| -опуск кессона в котлован                                                                                             |          |    |                                                      |                |
| -фиксация кессона на стволе скважины (сварка)                                                                         | комплект | 1  | 51 200,00                                            | 51 200,00      |
| -вывод летнего поливочного крана                                                                                      |          |    |                                                      |                |
| -монтаж сгонов                                                                                                        |          |    |                                                      |                |
| -монтаж гидроаккумулятора                                                                                             |          |    |                                                      |                |
| -погрузка насоса до 50 м.                                                                                             |          |    |                                                      |                |
| монтаж греющего кабеля                                                                                                | шт.      | 1  | 4 000,00                                             | 4 000,00       |
| песок + цемент + замес                                                                                                | комплект | 1  | 32 000,00                                            | 32 000,00      |
| Транспортные расходы                                                                                                  | шт.      | 1  | 8 800,00                                             | 8 800,00       |
|                                                                                                                       |          |    | Итого работы                                         | 202 400,00 Р   |
| Материалы                                                                                                             |          |    |                                                      |                |
| Насос скважинный SK 1-85 с кабелем1.5м (1x230В, 0,75 кВт , 1" )                                                       | шт.      | 1  | 18 150,00                                            | 18 150,00      |
| Обратный клапан пружинный                                                                                             | шт.      | 1  | 1 080,00                                             | 1 080,00       |
| Гидроаккумулятор (100л) для систем водоснабжения                                                                      | шт.      | 1  | 11 440,00                                            | 11 440,00      |
| Реле давления оптикоэлектронное с защитой сухого хода                                                                 | шт.      | 1  | 6 490,00                                             | 6 490,00       |
| Кабельная муфта термоусадочная 3x2,5                                                                                  | шт.      | 1  | 980,00                                               | 980,00         |
| Кабель 3x2,5                                                                                                          | м.п.     | 55 | 240,00                                               | 13 200,00      |
| Труба ПНД 32                                                                                                          | м.п.     | 53 | 140,00                                               | 7 420,00       |
| Трос страховочный. А304 7x7 D 4 мм                                                                                    | м.п.     | 55 | 140,00                                               | 7 700,00       |
| Зажим для троса 5 mm                                                                                                  | шт.      | 4  | 110,00                                               | 440,00         |
| Кессон Лотос пластиковый тип 3 с муфтой 125, с лестницей, круглый , 960*2000                                          | шт.      | 1  | 53 900,00                                            | 53 900,00      |
| Оголовок скваженный d=125                                                                                             | шт.      | 1  | 5 610,00                                             | 5 610,00       |
| Манометр радиальный 50mm/0-6bar                                                                                       | шт.      | 1  | 600,00                                               | 600,00         |
| греющий кабель 3 м                                                                                                    | комплект | 1  | 6 490,00                                             | 6 490,00       |
| Сантехническая фасонина, запорная арматура, трубные соединения, летний поливочный кран, переходные ниппи, соединители | комплект | 1  | 15 400,00                                            | 15 400,00      |
|                                                                                                                       |          |    | Итого материалы                                      | 148 900,00 Р   |
|                                                                                                                       |          |    | Итого по разделу:                                    | 351 300,00 Р   |
| ЛОС                                                                                                                   |          |    |                                                      |                |
| Земляные работы + монтаж                                                                                              | кв.м     | 1  | 76 500,00                                            | 76 500,00      |
| Пуско-наладочные работы                                                                                               | компл    | 1  | 12 500,00                                            | 12 500,00      |
| Прокладка трубопровода с учетом материала                                                                             | мп       | 1  | 35 400,00                                            | 35 400,00      |
| Монтаж электро-кабеля                                                                                                 | компл    | 1  | 24 350,00                                            | 24 350,00      |
| Утепление верхней части станции (с материалами)                                                                       | компл    | 1  | 11 220,00                                            | 11 220,00      |
| Станция биологической очистки Аэробокс А-410-8 МАХ                                                                    | шт       | 1  | 155 000,00                                           | 155 000,00     |
| Материалы для монтажа (трубы, тройники, отводы и т.д.)                                                                | компл    | 1  | 23 950,00                                            | 23 950,00      |
|                                                                                                                       |          |    | Итого работы и материалы:                            | 338 920,00 Р   |
|                                                                                                                       |          |    | Итого по разделу:                                    | 338 920,00 Р   |
| Расходные материалы и доставка                                                                                        |          |    |                                                      |                |
| Транспортные расходы                                                                                                  | компл.   | 1  | 74 000,00                                            | 74 000,00      |
|                                                                                                                       |          |    | Итого по разделу:                                    | 74 000,00 Р    |
| Сводная таблица                                                                                                       |          |    |                                                      |                |
|                                                                                                                       |          |    | Итого по разделу: Оборудование котельной:            | 152 450,00 Р   |
|                                                                                                                       |          |    | Итого по разделу: Водоснабжение и водоотведение:     | 295 190,00 Р   |
|                                                                                                                       |          |    | Итого по разделу: Водоподающее оборудование, кессон: | 351 300,00 Р   |
|                                                                                                                       |          |    | Итого по разделу: Расходные материалы и доставка:    | 74 000,00 Р    |
|                                                                                                                       |          |    | Итого по разделу: ЛОС:                               | 338 920,00 Р   |
| Общий итог по смете (позатпная оплата наличными денежными средствами в кассу Подрядчика):                             |          |    |                                                      | 1 211 860,00 Р |

Перечень работ

| Черновой монтаж внутреннего электроснабжения                       |        |      |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------|--------------|
| Работы                                                             |        |      |                   |              |
| Высверливание подрозетников с разметкой                            | шт.    | 67   | 560,00            | 37 520,00    |
| Высверливание простых отверстий                                    | компл. | 1    | 72 000,00         | 72 000,00    |
| Штробление                                                         | м.     | 8    | 960,00            | 7 680,00     |
| Прокладка трассы                                                   | м.     | 575  | 160,00            | 92 000,00    |
| Укладка кабеля в гофру                                             | м.     | 575  | 70,00             | 40 250,00    |
| Монтаж кабеля в клипсы, отверстия                                  | м.     | 575  | 80,00             | 46 000,00    |
| Монтаж и расключение коробок                                       | шт.    | 15   | 1 920,00          | 28 800,00    |
| Установка подрозетников                                            | шт.    | 67   | 240,00            | 16 080,00    |
| Планирование, сборка и расключение электрического щита             | шт.    | 1    | 48 000,00         | 48 000,00    |
| Пуско-наладочные работы                                            | усл.   | 1    | 24 000,00         | 24 000,00    |
| Работы по установке заземления дома                                | усл.   | 1    | 16 000,00         | 16 000,00    |
| Прокладка кабеля по земле и подключение                            | усл.   | 1    | 8 000,00          | 8 000,00     |
| Подключение кабеля в щите ВРУ под напряжением                      | усл.   | 1    | 8 000,00          | 8 000,00     |
|                                                                    |        |      | Итого работы      | 444 330,00 Р |
| Материалы                                                          |        |      |                   |              |
| Щиты распределительные                                             | шт.    | 1    | 38 500,00         | 38 500,00    |
| Автоматические выключатели, УЗО, УЗМ комплектующие для расключения | компл. | 1    | 38 500,00         | 38 500,00    |
| Кабель 5*4 медь (котел + варочная)                                 | м.     | 25   | 420,00            | 10 500,00    |
| Гофра 25 ПВХ                                                       | м.     | 25   | 40,00             | 1 000,00     |
| Кабель 3*1,5 медь                                                  | м.     | 300  | 100,00            | 30 000,00    |
| Кабель 3*2,5 медь                                                  | м.     | 250  | 130,00            | 32 500,00    |
| Гофра 20 ПВХ                                                       | м.     | 550  | 30,00             | 16 500,00    |
| Коробки распределительные + гильзы +ТУ                             | шт.    | 15   | 830,00            | 12 450,00    |
| Клипсы 20                                                          | шт.    | 1100 | 10,00             | 11 000,00    |
| Разное + расходные материалы (подрозет, саморезы, скотч и т.п.)    | компл. | 1    | 27 500,00         | 27 500,00    |
| Заземляющее устройство для дома                                    | шт.    | 1    | 11 000,00         | 11 000,00    |
| Кабель для ввода 4*16 АВВБШв                                       | м.     | 35   | 330,00            | 11 550,00    |
|                                                                    |        |      | Итого материалы   | 241 000,00 Р |
|                                                                    |        |      | Итого по разделу: | 685 330,00 Р |

| Вентиляция и кондиционирование                      |          |   |                   |              |
|-----------------------------------------------------|----------|---|-------------------|--------------|
| Работы                                              |          |   |                   |              |
| Монтаж кровельных вентвыходов                       | шт       | 4 | 24 000,00         | 96 000,00    |
| Монтаж воздухопроводов                              | м        | 4 | 3 200,00          | 12 800,00    |
| Монтаж приточных клапанов                           | шт       | 4 | 5 600,00          | 22 400,00    |
| Бурение стен под приточные клапана и воздухопроводы | комплекс | 1 | 24 000,00         | 24 000,00    |
|                                                     |          |   | Итого работы      | 155 200,00 Р |
| Материалы                                           |          |   |                   |              |
| Вентвыход кровельный утепленный 125 Vilpe           | шт       | 3 | 8 680,00          | 26 040,00    |
| Фановый выход 110 Vilpe                             | шт       | 1 | 7 580,00          | 7 580,00     |
| Колпак Vilpe                                        | шт       | 1 | 3 080,00          | 3 080,00     |
| Проходной элемент Vilpe                             | шт       | 4 | 3 520,00          | 14 080,00    |
| Лента Delta для восстановления кровельной мембраны  | шт       | 2 | 2 200,00          | 4 400,00     |
| Клапан приточный ТИОН                               | шт       | 4 | 3 300,00          | 13 200,00    |
| Комплект для приточного клапана с решеткой          | шт       | 4 | 2 750,00          | 11 000,00    |
| Воздуховоды 204х60 с поворотами и отводами          | м        | 4 | 2 200,00          | 8 800,00     |
| Лента монтажная алюминиевая                         | шт       | 1 | 550,00            | 550,00       |
|                                                     |          |   | Итого материалы   | 88 730,00 Р  |
|                                                     |          |   | Итого по разделу: | 243 930,00 Р |

| Сводная таблица                                                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Итого по разделу: Черновой монтаж внутреннего электроснабжения:                           | 685 330,00 Р |
| Итого по разделу: Вентиляция и кондиционирование:                                         | 243 930,00 Р |
| Общий итог по смете (позтапная оплата наличными денежными средствами в кассу Подрядчика): | 929 260,00 Р |



Этап финишная отделка

Раздел 1: Финишная отделка потолка

|                                                  |    |        |         |                     |
|--------------------------------------------------|----|--------|---------|---------------------|
| <b>Вагонка на потолок</b>                        |    |        |         | <b>667 017,00 Р</b> |
| Монтаж контробрешетки                            | м² | 89,00  | 570,00  | 50 730,00           |
| Монтаж вагонки                                   | м² | 89,00  | 1140,00 | 101 460,00          |
| Финишная шлифовка в два слоя и покраска вагонки  | м² | 89,00  | 1725,00 | 153 525,00          |
| Брусok стр. сухой хв. 40x50x3000 класс АВ        | шт | 102,00 | 295,00  | 30 090,00           |
| Раскладка 40x6x2500 мм сорт Экстра сращенная     | шт | 102,00 | 241,00  | 24 582,00           |
| Вагонка из ангарской сосны 14x140x4000 сорт В    | шт | 207,00 | 1235,00 | 255 645,00          |
| Краска                                           | м² | 103,00 | 495,00  | 50 985,00           |
| <b>ИТОГО Раздел 1: Финишная отделка потолка:</b> |    |        |         | <b>667 017,00</b>   |

Раздел 2: Финишная отделка пола

|                                                                                      |       |        |          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|---------------------|
| <b>Керамогранит</b>                                                                  |       |        |          | <b>382 278,00 Р</b> |
| Подготовка основания: устройство полусухой стяжки (с учётом материалов), грунтование | м²    | 24,53  | 2100,00  | 51 513,00           |
| Укладка керамогранита (формат не менее 300x300мм)                                    | м²    | 24,53  | 6650,00  | 163 124,00          |
| Затирка эпоксидная для керамогранита                                                 | м²    | 24,53  | 1140,00  | 27 964,00           |
| Устройство гидроизоляции пола с проклейкой примыканий (су и кухня)                   | м²    | 24,53  | 760,00   | 18 642,00           |
| Устройство линейного трапа с разуклонкой *                                           | компл | 1,00   | 29000,00 | 29 000,00           |
| Гипсокартон влагостойкий 2500x1200x12,5 мм                                           | м²    | 19,00  | 884,00   | 16 796,00           |
| Грунтовка                                                                            | м²    | 49,06  | 26,00    | 1 275,00            |
| Гидроизоляционная мастика                                                            | м²    | 24,53  | 726,00   | 17 808,00           |
| Гидроизоляционная лента                                                              | мп    | 35,00  | 390,00   | 13 650,00           |
| Плиточный клей                                                                       | м²    | 26,98  | 390,00   | 10 523,00           |
| Керамогранит                                                                         | м²    | 26,98  | 1000,00  | 26 983,00           |
| Эпоксидная затирка                                                                   | шт    | 1,00   | 5000,00  | 5 000,00            |
| <b>Ламинат</b>                                                                       |       |        |          | <b>200 761,16 Р</b> |
| Грунтование пола и укладка ламината на стяжку с подложкой первый этаж                | м²    | 49,04  | 2090,00  | 102 493,00          |
| Фанера ФК 12 мм, размер 1525x1525 мм, сорт 2/4, шлифованная                          | шт    | 26,00  | 1320,00  | 34 320,00           |
| Подложка под ламинат                                                                 | м²    | 49,04  | 104,00   | 5 100,16            |
| Ламинат                                                                              | м²    | 49,04  | 1200,00  | 58 848,00           |
| <b>Примыкания</b>                                                                    |       |        |          | <b>100 800,00 Р</b> |
| Монтаж плинтуса (пластик)                                                            | мп    | 144,00 | 700,00   | 100 800,00          |
| <b>ИТОГО Раздел 2: Финишная отделка пола:</b>                                        |       |        |          | <b>683 839,16</b>   |

Раздел 3: Финишная отделка стен

|                                                       |    |        |         |                     |
|-------------------------------------------------------|----|--------|---------|---------------------|
| <b>Мокрые зоны</b>                                    |    |        |         | <b>294 598,12 Р</b> |
| Устройство пароизоляции                               | м² | 46,95  | 285,00  | 13 382,00           |
| Монтаж влагостойкого гипсокартона в два слоя          | м² | 46,95  | 1330,00 | 62 449,00           |
| Грунтование стен                                      | м² | 46,95  | 570,00  | 26 764,12           |
| Устройство гидроизоляции стен с проклейкой примыканий | м² | 46,95  | 760,00  | 35 685,00           |
| Монтаж ПВХ панелей (с учетом материалов) *            | шт | 76,00  | 770,00  | 58 520,00           |
| Пленка пароизоляционная Delta-Dawi 200 мкм 75 м²      | шт | 1,00   | 6145,00 | 6 145,00            |
| Гидроизоляционная мастика                             | м² | 46,95  | 726,00  | 34 089,00           |
| Гидроизоляционная лента                               | мп | 66,00  | 390,00  | 25 740,00           |
| Гипсокартон влагостойкий 2500x1200x12,5 мм            | шт | 36,00  | 884,00  | 31 824,00           |
| <b>Стены</b>                                          |    |        |         | <b>926 165,00 Р</b> |
| Монтаж влагостойкого гипсокартона в два слоя          | м² | 203,05 | 1330,00 | 270 050,00          |
| Грунтование стен                                      | м² | 203,05 | 570,00  | 115 735,00          |
| Шпаклевка стен, заделка швов                          | м² | 203,05 | 1330,00 | 270 050,00          |
| Грунтовка                                             | м² | 406,09 | 91,00   | 36 954,00           |
| Шпаклевка                                             | м² | 234,00 | 94,00   | 21 996,00           |
| Стеклохолст                                           | м² | 234,00 | 93,00   | 21 762,00           |
| Клей                                                  | м² | 234,00 | 78,00   | 18 252,00           |
| Гипсокартон влагостойкий 2500x1200x12,5 мм            | шт | 156,00 | 884,00  | 137 904,00          |
| Обои                                                  | м² | 234,00 | 143,00  | 33 462,00           |
| <b>ИТОГО Раздел 3: Финишная отделка стен:</b>         |    |        |         | <b>1 220 763,12</b> |

Раздел 4: Проемы

|                                                                    |    |       |         |                   |
|--------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|-------------------|
| Изготовление, шлифовка, покраска и установка внутренних наличников | шт | 9,00  | 6450,00 | 58 050,00         |
| Установка, шлифовка и покраска откосов в проемы окон и дверей      | шт | 9,00  | 6850,00 | 61 650,00         |
| Наличник из ангарской сосны 20x140x3000 мм сорт Экстра             | шт | 22,00 | 2210,00 | 48 620,00         |
| <b>ИТОГО Раздел 4: Проемы:</b>                                     |    |       |         | <b>168 320,00</b> |

| Расходные материалы и доставка             |                        |      |          |            |           |
|--------------------------------------------|------------------------|------|----------|------------|-----------|
| Транспортные расходы                       | объем                  | 1,00 | 64999,00 | 64 999,00  |           |
| Расходные материалы                        | компл                  | 1,00 | 76719,00 | 76 719,00  |           |
| Пухто для вывоза строительного мусора      | (последующие по факту) | рейс | 1,00     | 43000,00   | 43 000,00 |
| Складирование строительного мусора в пухто | (последующие по факту) | рейс | 1,00     | 25000,00   | 25 000,00 |
| Аренда биотуалета                          |                        | мес  | 1,00     | 10000,00   | 10 000,00 |
| Аренда утеплённой бытовки 6х2 м            |                        | мес  | 1,00     | 25000,00   | 25 000,00 |
| Доставка бытовки (оплата в одну сторону)   | *                      | рейс | 1,00     | 20000,00   | 20 000,00 |
| ИТОГО Расходные материалы и доставка:      |                        |      |          | 264 718,00 |           |

| Сводная таблица по отделке дома                                           |  |  |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--|
| ИТОГО Раздел 1: Финишная отделка потолка:                                 |  |  | 667 017,00   |  |
| ИТОГО Раздел 2: Финишная отделка пола:                                    |  |  | 683 839,16   |  |
| ИТОГО Раздел 3: Финишная отделка стен:                                    |  |  | 1 220 763,12 |  |
| ИТОГО Раздел 4: Проемы:                                                   |  |  | 168 320,00   |  |
| ИТОГО Расходные материалы и доставка:                                     |  |  | 264 718,00   |  |
| Общий итог по смете (позапная оплата в кассу Подрядчика):                 |  |  | 3 004 657,28 |  |
| Общий итог по смете с учётом скидки (позапная оплата в кассу Подрядчика): |  |  | 2 914 518,00 |  |
| Данная калькуляция актуальна при внесении денежных средств до 02.07.26    |  |  |              |  |